

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年03月05日

計画の名称	美郷町における下水道事業の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	美郷町													
計画の目標	処理場及びマンホールポンプ場における老朽化対策を計画的に実施することにより、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		264	A	264	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31		H35
1	ストックマネジメント計画に基づく改築更新の実施率を0%（H31）から100%（H35）に増加。			
	ストックマネジメント計画に基づく改築更新の実施率	0%	%	100%
	改築更新の実施率＝（改築更新実施設備数）／（改築更新を実施すべき設備数）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美郷町	直接	美郷町	管渠（ 污水）	－	管渠改築事業	調査・点検 L=7.5km	美郷町	■	■	■	■	■	24		策定済
	ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	美郷町	直接	美郷町	終末処 理場	改築	施設改築事業	改築更新（沈砂池設備、電気 計装設備他）	美郷町	■	■	■	■	■	240		策定済
	ストックマネジメント																		
											小計						264		
											合計						264		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

美郷町役場建設課にて実施

事後評価の実施時期

令和8年2月

公表の方法

町ホームページに公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設改築更新及び管路調査を行い内部状況の把握を行うことが出来た。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今度もストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設の改築更新と管路調査を行い、計画的な改築更新に努めていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	